

Misone - Componente - Investimento	CUP	Denominazione progetto	Soggetto attuatore	Fondi RRF (€)	Fondi PNC (€)	FOI (€)	Fondi Ente (€)	Altri Fondi (€)	Totale finanziamento (€)	Fase del finanziamento (Candidatura, Assegnazione, Erogazione)	Anticipazione al 30/06/2025 (€)	Accertamenti al 30/06/2025 (€)	Impegni al 30/06/2025 (€)	Pagamenti al 30/06/2025 (€)	Ultima fase procedurale relativa al progetto, con scadenza (data fine prefissata) entro la data del 30/06/2025, (seleziona voce dal menu a tendina)	DATA fine PREVISTA della fase procedurale indicata	DATA fine EFFETTIVA della fase procedurale indicata	Procedura di gara e/o affidamenti espletate ai fini dell'affidamento degli interimenti indicando la relativa tipologia di affidamento
M1CII.4.4	C61F22000230006	Misura 1.4.4 -Estensione dell'utilizzo delle funzionalità di identità digitale - SPID CHE Comuni Aprile 2022	COMUNE DI LICATA	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €	Assegnazione	0,00 €	14.000,00 €	10.370,00 €	0,00 €	COLLAUDO	30/06/2025	30/06/2025	Determina Dirigenziale N. 34 del 26/03/2024
M1CII.2	C61C2300070006	Misura Involvemento 1.2 -Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Comuni Luglio 2022	COMUNE DI LICATA	252.118,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	252.118,00 €	Assegnazione	0,00 €	252.118,00 €	173.535,80 €	0,00 €	ESECUZIONE LAVORI	30/08/2025	30/08/2025	Determina Dirigenziale n. 30 del 08/03/2024
M1CII.4.3	C61F2300030006	Misura 1.4.3 -"Adesione piattaforma "Sagopa" Comuni Settembre 2022	COMUNE DI LICATA	61.914,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61.914,00 €	Erogazione	0,00 €	61.914,00 €	38.735,00 €	0,00 €	COLLAUDO	07/10/2024	07/10/2024	Determina Dirigenziale N. 99 del 10.10.2023
M1CII.4.3	C61F2300040006	Misura 1.4.3 -"Adesione app IO" Comuni Settembre 2022	COMUNE DI LICATA	12.376,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.376,00 €	Assegnazione	0,00 €	12.376,00 €	12.339,08 €	0,00 €	COLLAUDO	30/05/2025	30/05/2025	Determina Dirigenziale N. 31 del 08.03.2024
M1CII.2.1	D51J23000990001	Misura 2.3.1 "Forma Menta"	COMUNE DI LICATA	92.359,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92.359,38 €	Assegnazione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	IN AVVIO			
M1CII.4.4	C51F24008100006	Estensione dell'utilizzo delle funzionalità digitali (NPND) nel territorio comunale - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)	COMUNE DI LICATA	14.030,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.030,00 €	Assegnazione	0,00 €	0,00 €	12.750,00 €	0,00 €	AGGIUDICAZIONE	31/03/2026	31/03/2026	Trattativa diretta sul MEPA
M1CII.4	C61F2200460006	Miglioramento dell'esperienza dell'uso del sito e dei servizi digitali per il cittadino - Citizen Experience	COMUNE DI LICATA	280.932,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	280.932,00 €	Erogazione	0,00 €	280.932,00 €	168.404,65 €	0,00 €	ESECUZIONE LAVORI	31/03/2026	31/03/2026	Trattativa diretta sul MEPA
M1CII.4	C61F2200360006	Plattaforma servizi digitali (NPND) nel territorio comunale - integrazione piattaforma con servizi di notifiche e violazioni al codice della strada	COMUNE DI LICATA	59.966,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.966,00 €	Assegnazione	0,00 €	59.966,00 €	26.480,00 €	0,00 €	ESECUZIONE LAVORI	31/03/2026	31/03/2026	Trattativa diretta sul MEPA
	0	0	0	787.495,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	787.495,38 €	0	0,00 €	681.306,00 €	442.614,53 €	0,00 €	0	0		
Misone - Componente - Investimento	CUP	Denominazione progetto	Soggetto attuatore	Fondi RRF (€)	Fondi PNC (€)	FOI (€)	Fondi Ente (€)	Altri Fondi (€)	Totale finanziamento (€)	Fase del finanziamento (Candidatura, Assegnazione, Erogazione)	Anticipazione al 30/06/2025 (€)	Accertamenti al 30/06/2025 (€)	Impegni al 30/06/2025 (€)	Pagamenti al 30/06/2025 (€)	Ultima fase procedurale relativa al progetto, con scadenza (data fine prefissata) entro la data del 30/06/2025, (seleziona voce dal menu a tendina)	DATA fine PREVISTA della fase procedurale indicata	DATA fine EFFETTIVA della fase procedurale indicata	Procedura di gara e/o affidamenti espletate ai fini dell'affidamento degli interimenti indicando la relativa tipologia di affidamento
M4CII.1	C66F22000140006	Demolizione e ricostruzione della Scuola Materna Villaggio dei Fiori "Piazza Armerina"	COMUNE DI LICATA	1.904.101,00 €		190.000,01 €			2.094.101,01 €	Erogazione	910.674,24 €	2.094.101,01 €	2.094.101,01 €	453.276,67 €	ESECUZIONE LAVORI	31/12/2025	31/03/2026	Procedura negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara
M4CII.1.1	C65E2400080006	Costruzione nuovo asilo nido comunale	COMUNE DI LICATA	1.728.000,00 €					1.728.000,00 €	Erogazione	518.400,00 €	1.728.000,00 €	1.728.000,00 €	304.827,03 €	ESECUZIONE LAVORI	31/12/2025	30/06/2026	Procedura negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara
	0	0	0	3.632.101,00 €	0,00 €	190.000,01 €	0,00 €	0,00 €	3.822.101,01 €	0	1.429.074,24 €	3.822.101,01 €	3.822.101,01 €	758.103,70 €	0	0		
Misone - Componente - Investimento	CUP	Denominazione progetto	Soggetto attuatore	Fondi RRF (€)	Fondi PNC (€)	FOI (€)	Fondi Ente (€)	Altri Fondi (€)	Totale finanziamento (€)	Fase del finanziamento (Candidatura, Assegnazione, Erogazione)	Anticipazione al 30/06/2025 (€)	Accertamenti al 30/06/2025 (€)	Impegni al 30/06/2025 (€)	Pagamenti al 30/06/2025 (€)	Ultima fase procedurale relativa al progetto, con scadenza (data fine prefissata) entro la data del 30/06/2025, (seleziona voce dal menu a tendina)	DATA fine PREVISTA della fase procedurale indicata	DATA fine EFFETTIVA della fase procedurale indicata	Procedura di gara e/o affidamenti espletate ai fini dell'affidamento degli interimenti indicando la relativa tipologia di affidamento
MSC2I.1	C94I22000220007	Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della marginalizzazione delle famiglie e dei bambini	Distretto n. 5	211.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	211.500,00 €	Erogazione	21.500,00 €	211.500,00 €	211.500,00 €	270,00 €	STIPULA CONTRATTO	28/05/2025	24/06/2025	long list/affidamenti diretti
MSC2I.1	C94I22000250006	Graffettamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno bar-out tra gli operatori sociali	Distretto n. 5	210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	210.000,00 €	Erogazione	63.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	50.718,00 €	STIPULA CONTRATTO	23/11/2023	23/11/2023	MEPA - procedura negoziate
MSC2I.2	C94I22000210006	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	Distretto n. 5	715.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	715.000,00 €	Erogazione	71.500,00 €	715.000,00 €	715.000,00 €	0,00 €	STIPULA CONTRATTO	16/05/2025	17/06/2025	long list/affidamenti diretti
MSC2I.2.1	C68G19000100002	Ripubblicizzazione urbana del luogo comune "Piazza Attilio Regolo e di via Principe di Napoli	COMUNE DI LICATA	2.000.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	2.300.000,00 €	Erogazione	1.747.616,78 €	2.300.000,00 €	2.300.000,00 €	1.674.693,44 €	ESECUZIONE LAVORI	30/06/2026	30/06/2026	Procedura negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara
MSC2I.2.1	C68J11000690006	Lavori di adeguamento normativa vigente delle strutture sportive e impianti dello sport via Marucco "Nicolò Frapanni"	COMUNE DI LICATA	910.000,00 €	0,00 €	91.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.001.000,00 €	Erogazione	533.517,95 €	1.001.000,00 €	1.001.000,00 €	550.227,54 €	ESECUZIONE LAVORI	31/12/2025	30/06/2026	Procedura negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara
MSC2I.2.1	C69G17000840002	Manutenzione e restauro Palazzo di Città di Ernesto Basile Piazza Progresso n. 10	COMUNE DI LICATA	555.787,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	555.787,00 €	Erogazione	166.736,10 €	555.787,00 €	555.787,00 €	45.310,96 €	AGGIUDICAZIONE	29/05/2025	29/05/2025	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
MSC2I.2.1	C69I119000960002	Manutenzione ordinaria e adeguamento normativa impianti sportivi "Ambito territoriale - campo da calcio stadio Dino Liotta"	COMUNE DI LICATA	1.526.000,00 €	0,00 €	152.600,00 €	0,00 €	0,00 €	1.678.600,00 €	Erogazione	1.373.400,00 €	1.678.600,00 €	1.678.600,00 €	1.405.279,62 €	ESECUZIONE LAVORI	31/12/2025	30/06/2026	Procedura negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara
MSCII.1	C62F24000260006	Manutenzione straordinaria locali Piano Bugiades da destinare a C.P.I. del Comune di Licata	Regione Siciliana / Comune di Licata	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	Erogazione	180.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	96.584,73 €	ESECUZIONE LAVORI	30/06/2026	30/06/2026	Procedura negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara
	0	0	0	6.728.267,00 €	0,00 €	445.600,00 €	100.000,00 €	0,00 €	7.271.887,00 €	0	4.157.270,89 €	7.271.887,00 €	7.271.887,00 €	3.823.084,29 €	0	0		